

Reporte de progresso do viveiro

A previsão de início da obra de reforma e ampliação do viveiro sofreu atrasos devido o período chuvoso e dificuldade para encontrar pedreiro. A partir do dia 30/01/2024 deu início as atividades de reestruturação do viveiro. O pedreiro Geraldo (contratado) e os estagiários Artur e Énio (contrapartida) trabalharam durante quatro dias. Foi feita preparação do terreno, perfuração para os esteios, paredes de tijolos e instalação da madeira de travamento.

No quarto dia, percebeu-se a necessidade de adquirir mais caibros e ripas para fixar o sombrite. Houve uma paralisação para contação dos demais materiais.

O prosseguimento de fechamento do viveiro foi feito pelo pedreiro Valterlício (contratado) e Abraão (contrapartida). Essa atividade aconteceu no período de 11 a 15/03/2023. Atualmente está sendo feito as instalações das bancadas, executadas pelo monitor Abraão e estagiários (contrapartida).